



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/136-75/2020.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 283/2020. (XII. 01.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- b) a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a vészhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben **a települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester,** illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére. A kivitelezés folyamatban van. A Vállalkozó jelezte, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, **a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő további munkák elvégzése indokolt.**
- e) Az új munkák elvégzését az utólag láthatóvá vált állapotok miatt felmerült eltérő műszaki megoldások teszik szükségessé, melyet a felek előre nem láthattak. Az említett munkák az alábbiak:
 - az eredeti állapotban zöldfelülettel takart inert hulladékkal szennyezett föld elszállítása és leadása hulladéklerakóba összesen 1556 m³ mennyiségben.
A munka ellenértéke nettó 14.704.200,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 18.674.334,- Ft.
 - a nyilvántartás pontatlanságai miatt az eredeti terveken nem megfelelő helyen szereplő, a feltárás alapján beazonosított és pontosított nyomvonalon található hírközlési, elektromos és vasúti biztosító berendezési kábelek süllyesztése mindkét vasútvonal esetén 150-150 m hosszban, vele járó műszakilag szükséges földmunkával és járulékos költségekkel együtt. Tételes elszámolással javasolt a többletköltség elszámolása.
A munka ellenértéke legfeljebb nettó 32.330.017,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 41.059.122,- Ft.

- f) Az építési műszaki ellenőr és a Hivatal szakirodája a munkák elvégzésével egyetért, és javasolja a tartalékkeret terhére történő megrendelését.
- g) A munkák mielőbbi elvégzése, a határidőben történő teljesítés biztosítása érdekében a döntés meghozatala halaszthatatlan.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város **Polgármestereként a 2. pontban foglaltak alapján úgy döntök, miszerint az Önkormányzat** a közte és az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2020. szeptember 28. napján létrejött **vállalkozási szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret terhére megrendeli a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő alábbi munkák elvégzését:**

- a) az eredeti állapotban zöldfelülettel takart inert hulladékkal szennyezett föld elszállítása és leadása hulladéklerakóba összesen 1556 m³ mennyiségben,
- b) **az a) pontban foglalt munka ellenértéke nettó 14.704.200,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 18.674.334,- Ft,**
- c) a nyilvántartás pontatlanságai miatt az eredeti terveken nem megfelelő helyen szereplő, a feltárás alapján beazonosított és pontosított nyomvonalon található hírközlési, elektromos és vasúti biztosító berendezési kábelek süllyesztése mindkét vasútvonal esetén 150-150 m hosszban, vele járó műszakilag szükséges földmunkával és járulékos költségekkel együtt,
- d) **a c) pontban foglalt munka ellenértéke legfeljebb nettó 32.330.017,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 41.059.122,- Ft, melyről a felek tételesen számolnak el.**

Amennyiben a kábelek süllyesztése a c) pontban foglaltak szerint nem kivitelezhető, úgy a felek a már elvégzett munkával elszámolnak, és a kivitelezéshez szükséges műszaki tartalomról - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. §-ban foglaltakra is figyelemmel - megállapodnak.

A munkák megvalósításához szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások 2020. évi feladatonkénti megbontása” elnevezésű 12. mellékletében a „Déli összekötőút megépítése” soron 59.733 eFt összegben európai uniós támogatási forrásból rendelkezésre áll.

3.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Handwritten signature in blue ink.